



Firmado digitalmente por  
VALLADARES PEREZ Magaly Delicia  
FAU 20154572792 soft  
Cargo: Gerente De Infraestructura Y  
Obras  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 18.08.2025 15:27:58 -05:00

Callería, 18 de Agosto del 2025

## RESOLUCION GERENCIAL N° 000011-2025-MPCP/GM-GIO

### VISTO:

El Expediente N° 2025-0042591 y Expediente N° 2025-0044104, que contiene los documentos sustentatorios para la aprobación de la Liquidación del **Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM**, correspondiente a la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Callería - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, y;

### CONSIDERANDO:

Que, con fecha **23-12-2024** se suscribió el **Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC**, entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y la empresa **CONCRETERA ATLANTICA SAC**, para que este último realice la ejecución de la obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Callería - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, por el monto de **S/ 2'668,703.40 (Dos Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Tres con 40/100 Soles)**, con un plazo de ejecución de **Ciento Veinte (120) días calendarios**;

### APROBACIÓN DE MAYORES METRADOS:

Que, mediante **Resolución de Gerencia N° 000163-2025-MPCP/ALC-GM** de fecha **24-03-2025**, se Autorizó el Pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 01 de la partida **04.02 Corte masivo en terreno de material orgánico c/equipo pesado**, por la suma total de **S/ 9,020.64 (Nueve Mil Veinte con 64/100 Soles)**, el cual representa una incidencia porcentual total de **0.34% del monto contratado**, correspondiente al **Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024- MPCP/ALC-GM** para la ejecución de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES EN EL CUADRANTE AV. 09 DE OCTUBRE, AV. BELLAVISTA, AV. 28 DE JULIO Y JR. MANCO CAPAC DEL A.H. 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI” – CUI N° 2536390**, a favor del contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**;

Que, mediante **Resolución de Gerencia N° 000169-2025-MPCP/ALC-GM** de fecha **27-03-2025**, se Autorizó el Pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 02 – **Febrero 2025**, por la suma de **S/ 106,083.85 (Ciento Seis Mil Ochenta y Tres con 85/100 Soles)**, el cual representa una incidencia porcentual del **3.98%** del monto contractual y una incidencia porcentual total del **4.31%** del monto contractual, correspondiente al **Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024- MPCP/ALC-GM** para la ejecución de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES EN EL CUADRANTE AV. 09 DE OCTUBRE, AV. BELLAVISTA, AV. 28 DE JULIO Y JR. MANCO CAPAC DEL A.H. 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI” – CUI N° 2536390**, a favor del contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**;

Que, mediante **Resolución de Gerencia N° 000208-2025-MPCP/ALC-GM** de fecha **24-04-2025**, se Autorizó el Pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 03 – **marzo 2025**, por la suma de **S/ 2,503.65 (Dos Mil Quinientos Tres con 65/100 Soles)**, el cual representa una incidencia porcentual del **0.09%** del monto contractual y una incidencia porcentual total del **4.41%** del monto contractual, correspondiente al **Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024- MPCP/ALC-GM** para la ejecución de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES EN EL CUADRANTE AV. 09 DE OCTUBRE, AV. BELLAVISTA, AV. 28 DE JULIO Y JR. MANCO CAPAC DEL A.H. 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI” – CUI N° 2536390**, a favor del contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**;

Que, mediante **Resolución de Gerencia N° 000271-2025-MPCP/ALC-GM** de fecha **26-05-2025**, se Autorizó el Pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 04 – **abril 2025**, por la suma de **S/ 91,774.37 (Noventa y Un Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 37/100 Soles) sin IGV**, el cual representa una incidencia porcentual del **3.44%** del monto contractual y una incidencia porcentual total del **7.85%** del monto contractual, correspondiente al **Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024- MPCP/ALC-GM** para la ejecución de la obra:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/verificadoc/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: **EDTY9KQ**



Firmado digitalmente por POLO  
FLORES Wilmer Eleuterio FAU  
20154572792 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 18.08.2025 15:14:46 -05:00



Firmado digitalmente por CALLE  
MARIN Nelly Del Pilar FAU  
20154572792 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 18.08.2025 14:50:29 -05:00



**“MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES EN EL CUADRANTE AV. 09 DE OCTUBRE, AV. BELLAVISTA, AV. 28 DE JULIO Y JR. MANCO CAPAC DEL A.H. 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI” – CUI N° 2536390, a favor del contratista CONCRETERA ATLANTICA SAC;**

**APROBACIÓN DE REDUCCIÓN DE PRESTACIÓN:**

Que, mediante **Resolución de Gerencia N° 000252-2025-MPCP/ALC-GM** de fecha **22-05-2025**, se Aprobó la **REDUCCIÓN DE PRESTACIONES DE OBRA N° 01** del **Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM**, correspondiente a la Obra: **“MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LOCALES EN EL CUADRANTE AV. 09 DE OCTUBRE, AV. BELLAVISTA, AV. 28 DE JULIO Y JR. MANCO CAPAC DEL A.H. 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI” – CUI N° 2536390**, cuyo monto asciende a la suma **S/ 1,172.77 (Mil Ciento Setenta y Dos con 77/100 soles)** sin IGV, el cual representa una incidencia total del **0.04%** del monto contractual;

**APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO:**

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 023-2025-MPCP/GM-GIO** de fecha **12-02-2025**, se **Declaró Procedente** la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 01** por **Dos (02) días calendario**, al Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC correspondiente a la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, solicitado por el contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el **28-04-2025**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 029-2025-MPCP/GM-GIO** de fecha **06-03-2025**, se **Declaró Procedente** la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 02** por **Tres (03) días calendario**, al Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC correspondiente a la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, solicitado por el contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el **01-05-2025**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 037-2025-MPCP/GM-GIO** de fecha **28-03-2025**, se **Declaró Procedente** la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 03** por **Un (01) día calendario**, al Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC correspondiente a la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, solicitado por el contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el **02-05-2025**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 040-2025-MPCP/GM-GIO** de fecha **07-04-2025**, se **Declaró Procedente** la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 05** por **Un (01) día calendario**, al Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC correspondiente a la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, solicitado por el contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el **03-05-2025**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 041-2025-MPCP/GM-GIO** de fecha **08-04-2025**, se **Declaró Procedente** la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 06** por **Un (01) día calendario**, al Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC correspondiente a la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, solicitado por el contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el **04-05-2025**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 044-2025-MPCP/GM-GIO** de fecha **15-04-2025**, se **Declaró Procedente en Parte** la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 07** por **Dos (02) días calendario**, al Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC



correspondiente a la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, solicitado por el contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el **06-05-2025**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 052-2025-MPCP/GM-GIO** de fecha **28-04-2025**, se **Declaró Procedente** la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 08** por **Tres (03) días calendario**, al Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC correspondiente a la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, solicitado por el contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el **09-05-2025**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 054-2025-MPCP/GM-GIO** de fecha **05-05-2025**, se **Declaró Procedente en Parte** la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 09** por **Dos (02) días calendario**, al Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC correspondiente a la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, solicitado por el contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el **11-05-2025**;

Que, con fecha 11-05-2025 se culminó la ejecución de la obra con los mayores metrados autorizados y el adicional de obra aprobado, por ello mediante **Resolución de Gerencia N° 000253-2025-MPCP/ALC-GM** de fecha **22-05-2025**, se designó a los Miembros del Comité de Recepción de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390 y con fecha 13-06-2025 se constituyeron al lugar de la obra y al verificar el cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Obra, planos post-construcción, las Especificaciones Técnicas correspondientes, suscribieron en señal de conformidad el Acta de Recepción de Obra;

Que, con **Carta N° 083-2025-CASAC** recepcionado con fecha **25-07-2025**, la Gerente General de la empresa **CONCRETERA ATLANTICA SAC**, presenta a la Entidad la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM, correspondiente a la ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, cuyo costo de su liquidación económica asciende a la suma de **S/ 2'891,201.59 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Doscientos Uno con 59/100 Soles)**, con un saldo a su favor por la suma de **S/ 32,646.28 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 28/100 Soles)**;

Que, a través de la **Carta N° 000319-2025-MPCP/GM-GIO** recepcionado con fecha **31-07-2025**, la Gerente de Infraestructura y Obras en atención al Informe N° 001410-2025-MPCP/GIO-SGOSLA remite al Representante Común del **CONSORCIO PADRE ABAD** responsable de la supervisión de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM para su revisión y pronunciamiento;

Que, a través de la **Carta N° 096-2025-J.C.B.M.-C.P.A.-SUP.CUADRANTE AV. 09 DE OCTUBRE** recepcionado con fecha **05-08-2025**, el Representante Común del **CONSORCIO PADRE ABAD** responsable de la Supervisión de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, adjuntando el Informe N° 057-2025-SUPERVISOR-CPA/LDTH suscrito por el Supervisor de Obra comunica a la Entidad que ha procedido a revisar y evaluar la Liquidación de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM, presentada por el contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**, dando su conformidad a los cálculos realizados por el contratista;





Que, mediante **Informe N° 000047-2025-MPCP/GIO-SGOSLA-LARP** de fecha **08-08-2025**, el Liquidador de Obras solicita al Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, que se tramite ante la Sub Gerencia de Contabilidad la Conciliación Financiera al Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM correspondiente a la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, cuyo monto Pagado asciende a la suma de **S/ 2'858,555.31 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 31/100 Soles)** y se pueda continuar con la aprobación de la presente Liquidación mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante **Informe N° 000051-2025-MPCP/GAF-SGCONT-MGPS** de fecha **13-08-2025**, el Supervisor Programa Sectorial I de la Sub Gerencia de Contabilidad, comunica a la Sub Gerente de Contabilidad que de acuerdo al Libro Auxiliar de la cuenta contable de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, correspondiente al Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM, asciende a la suma de **S/ 2'858,555.31** el cual **COINCIDE** con el calculado elaborado por el Área de Liquidaciones de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo;

Que, mediante **Informe N° 000050-2025-MPCP/GIO-SGOSLA-LARP** de fecha **14-08-2025**, el Liquidador de Obras, comunica al Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo que la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, se ejecutó en un plazo contractual de 120 días calendario, habiéndose iniciado el plazo contractual el 28/12/2024 y el término del plazo contractual sería el 26/04/2025 y debido a las ampliaciones de plazo el termino real de obra fue el 11/05/2025. También se autorizó 04 mayores metrados aprobado mediante:

- Mayor Metrado N° 01: S/ 9,020.64 mediante R.G. N° 000163-2025-MPCP/ALC-GM
  - Mayor Metrado N° 02: S/ 106,083.85 mediante R.G. N° 000169-2025-MPCP/ALC-GM
  - Mayor Metrado N° 03: S/ 2,503.65 mediante R.G. N° 000208-2025-MPCP/ALC-GM
  - Mayor Metrado N° 04: S/ 91,774.37 mediante R.G. N° 000271-2025-MPCP/ALC-GM
- También se aprobó 01 Reducción de partidas no ejecutadas, aprobada mediante R.G. N° 000252-2025-MPCP/ALC-GM.

Habiéndose revisado la liquidación presentada por el contratista y la revisión efectuada por la supervisión, se advierte:

- *No se registra retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento, en las valorizaciones contractuales ni en las valorizaciones de mayores metrados.*

- *Para el pago por mayores gastos generales variables por ampliación de plazo, debido a que fueron producto de lluvias que a la vez ocasionaron la paralización total de las actividades en esos días, solo se está considerando los gastos justificados, según lo que establece el Art 199.4. “Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, da lugar al pago de mayores gastos generales variables **debidamente acreditados**, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista”.*

*Dicho esto, también se tiene en cuenta la opinión que establece lo antes mencionado: OSCE N° 013-2023/DTN en donde se concluye que Cuando la ampliación de plazo se hubiese otorgado como consecuencia de la configuración de un “atraso” en la obra no imputable al contratista (es decir, por una situación que no constituye una paralización total de la obra), el cálculo para el pago de los mayores gastos generales variables deberá realizarse conforme a la regla que contempla el numeral 199.3 del artículo 199 del Reglamento, la cual no exige al contratista la debida acreditación que sí dispone el numeral 199.4 cuando la causal de ampliación de plazo es una paralización total de obra. Por lo que la Liquidación de Obra tiene el siguiente resumen:*

#### **B.1 AUTORIZADO Y PAGADO**

<b>1.1.0 AUTORIZADO S/IGV</b>	<b>S/.</b>	<b>S/.</b>
1.1.1 MONTO DE OBRA CONTRATADO	S/ 2,668,703.40	
1.1.2 REAJUSTE POR FORMULA POLINÓMICA LIQUIDACIÓN	S/ 15,328.98	
1.1.3 DEDUCC. REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/ 338.83	



1.1.4	DEDUCC. REAJUSTE ADELANTO MATERIALES	S/	8,702.93	
1.1.5	REDUCCIÓN DE PRESTACIONES (R.G. N° 000252-2025-MPCP/ALC-GM)	S/	-1,172.77	
1.1.6	MAYORES METRADOS N° 01	S/	9,020.64	
1.1.7	MAYORES METRADOS N° 02	S/	106,083.85	
1.1.8	MAYORES METRADOS N° 03	S/	2,503.65	
1.1.9	MAYORES METRADOS N° 04	S/	91,774.37	
1.1.10	REAJUSTE DE MAYORES METRADOS	S/	1,059.68	
1.1.11	MENORES METRADOS	S/	-19,530.60	
1.1.12	MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES	S/	7,098.68	
1.1.13	PAGO GASTOS GENER. VARIABLES MENORES METRADOS (ART. 194.5)	S/	1,289.95	
1.2.0	<b>PAGADO</b>	<b>S/IGV</b>		
1.2.1	POR VALORIZACIONES CONTRACTUALES S/IGV	S/		2,649,172.80
1.2.2	MAYORES METRADOS N° 01	S/		9,020.64
1.2.3	MAYORES METRADOS N° 02	S/		106,083.85
1.2.4	MAYORES METRADOS N° 03	S/		2,503.65
1.2.5	MAYORES METRADOS N° 04	S/		91,774.37
		S/	<b>2,891,201.59</b>	<b>2,858,555.31</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/</b>		<b>32,646.28</b>
<b>B.2</b>	<b>DE LOS ADELANTOS</b>			
2.1.0	<b>OTORGADO:</b>			
2.1.1	ADELANTO DIRECTO	S/	266,870.34	
2.1.2	ADELANTO POR MATERIALES	S/	533,740.68	
2.2.0	<b>AMORTIZADO:</b>			
2.2.1	ADELANTO DIRECTO	S/		266,870.34
2.2.2	ADELANTO POR MATERIALES	S/		533,740.68
			<b>800,611.02</b>	<b>800,611.02</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/</b>		<b>0.00</b>
<b>B.3</b>	<b>OTROS CONCEPTOS</b>			
<b>B.3.1</b>	<b>RETENCIÓN 10% M.C.</b>			
3.1.1	RETENIDO	S/	0.00	
3.1.2	DEVUELTO	S/		0.00
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/</b>		<b>0.00</b>
<b>B.3.2</b>	<b>OTRAS PENALIDADES</b>			
3.2.1	CALCULADO	S/	0.00	
3.2.2	PAGADO	S/		0.00
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>		<b>S/</b>	<b>0.00</b>	

<b>B.4</b>	<b>RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>		
ÍTEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL LA ENTIDAD	A FAVOR DEL CONTRATISTA
I	<b>AUTORIZADO Y PAGADO</b>		
	- En Efectivo	0.00	32,646.28
II	<b>ADELANTOS</b>	0.00	0.02
III	<b>OTROS CONCEPTOS</b>	0.00	0.00
	- Retenciones	0.00	0.00
	- Penalidad	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>32,646.28</b>



Son: Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis y 28/100 Soles

32,646.28

Siendo el COSTO TOTAL del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	S/	IMPORTE
1.00	MONTO CONTRATADO	S/	2,668,703.40
2.00	MAYORES METRADOS N° 01, 02, 03 y 04	S/	209,382.51
3.00	MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES	S/	7,098.68
4.00	REDUCCIÓN DE PRESTACIONES (R.G. N° 000252-2025-MPCP/ALC-GM)	S/	-1,172.77
5.00	OTROS CONCEPTOS (Reajustes por Fórmula Polinómica y Deducciones)		25,430.42
6.00	MENORES METRADOS		-19,530.60
7.00	PAGO DE GASTOS GENERALES POR MENORES METRADOS (ART. 194.5)	S/	1,289.95
TOTAL MONTO FINAL DE OBRA S/IGV		S/	2,891,201.59
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UNO CON 59/100 SOLES			

Por lo que, solicita que se apruebe mediante acto resolutivo la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, cuyo costo de la liquidación de la obra asciende a la suma de **S/ 2'891,201.59 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Doscientos Uno con 59/100 Soles)**, con un saldo a favor del contratista CONCRETERA ATLANTICA SAC por la suma de **S/ 32,646.28 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 28/100 Soles)**;

Que, mediante **Informe N° 001557-2025-MPCP/GIO-SGOSLA** de fecha **14-08-2025**, el Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo solicita a la Gerente de Infraestructura y Obras la Aprobación de la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM correspondiente a la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, a través del correspondiente Acto Resolutivo, conforme a los cálculos realizados por el Área de Liquidaciones de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF), en su Anexo N° 01, realiza la siguiente definición, Liquidación de contrato: “cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo total del contrato y su saldo económico”;

Que, en primer lugar, debe indicarse que una vez realizada la recepción de la obra corresponde iniciar el procedimiento de liquidación del contrato, el cual puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que pudiera existir a favor o en contra de alguna de las partes;

Que, al respecto el Artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece el procedimiento de liquidación del contrato de obra, precisando: **“209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, de consentida la resolución del contrato de obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de consentida la resolución del contrato de obra, el inspector o supervisor presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias”** **209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. (...) 209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. (...) 209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el**



*Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 209.8. La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato. 209.9. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver”;*

Que, verificado la documentación y la conformidad de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, liquidación y Archivo, y encontrándose la memoria descriptiva valorizada presentado por parte del contratista y los planos post construcción en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el cual señala: **“211.1. Con la liquidación, el contratista entrega a la entidad los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye, además de una condición para el pago del monto de la liquidación a favor del contratista, una obligación contractual a su cargo. 211.2. La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La presentación de la Declaratoria de Fábrica mediante escritura pública, es opcional”;**

Que, en el caso concreto se aprecia que, la Supervisión de Obra, el Liquidador de Obras, la Sub Gerencia de Contabilidad y la Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, de acuerdo a sus funciones han procedido a revisar y evaluar técnicamente las razones que motivan la procedencia de la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM correspondiente a la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, dando su CONFORMIDAD a los cálculos y montos resultantes del costo de la liquidación de obra y el saldo a favor del contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC**, siendo responsables por el contenido técnico de los informes generados; en mérito al Principio de Segregación de Funciones, por el cual, los servidores y funcionarios públicos responden por las funciones que ejercen, debiéndose delimitar la responsabilidad de la Gerente de Infraestructura y Obras, en la verificación que el expediente cuente con el sustento técnico favorable. Y, asimismo, en virtud al Principio de Confianza el cual opera en el marco del Principio de Distribución de Funciones y Atribuciones (obligaciones), el cual se fundamenta, en la actuación de un servidor o funcionario público conforme al deber estipulado por las normas, confiando a su vez, en que otros servidores actuaran reglamentariamente, operando así la presunción de que todo servidor actúa bajo el cabal cumplimiento de sus funciones;

Que, conforme a la revisión y evaluación efectuada por el Liquidador de Obras y aprobado por la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Asesora Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras a través del **Informe Legal N° 000023-2025-MPCP/GM-GIO-NDCM** de fecha **18-08-2025**, opina que se debe Aprobar la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM, correspondiente a la Ejecución la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, cuyo costo asciende a la suma de **S/ 2'891,201.59 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Doscientos Uno con 59/100 Soles)**, con un saldo a favor del contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC** por la suma de **S/ 32,646.28 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 28/100 Soles)**;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas a la Gerencia de Infraestructura y Obras, mediante Resolución de Alcaldía N° 076-2023-MPCP de fecha 18-01-2023, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

#### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. – Aprobar la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 000006-2024-MPCP/ALC-GM**, correspondiente a la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390, cuyo costo asciende a la suma de **S/ 2'891,201.59 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Doscientos Uno con 59/100 Soles)**, con un saldo a favor del contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC** por la suma de **S/ 32,646.28 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 28/100 Soles)**.





**ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR,** a la Gerencia de Administración y Finanzas, una vez consentida la presente resolución, proceda a efectuar la cancelación del saldo de Liquidación a favor del contratista **CONCRETERA ATLANTICA SAC** que asciende a la suma de **S/ 32,646.28 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 28/100 Soles).**

**ARTÍCULO TERCERO. – Encargar** a la Gerencia de Administración y Finanzas, proceda efectuar la devolución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Contractual que se encuentre vigente, al haberse dado cumplimiento a la prestación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF).

**ARTÍCULO CUARTO. – Encargar** a la Sub Gerencia de Contabilidad, efectuar la provisión del monto de **S/ 2'891,201.59 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Doscientos Uno con 59/100 Soles)**, de la presente liquidación, con cargo al costo total de la obra, al efectuarse en la liquidación final del Proyecto: **“Mejoramiento de las Vías Locales en el Cuadrante Av. 09 de Octubre, Av. Bellavista, Av. 28 de Julio y Jr. Manco Cápac del A.H. 09 de Octubre, Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”**, CUI N° 2536390.

**ARTÍCULO QUINTO. – Encargar** a la Oficina de Tecnología de Información la publicación de la presente Resolución, en el portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

**ARTÍCULO SEXTO. – Encargar** a la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, la distribución y notificación de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

**Documento Firmado Digitalmente**

**Ing. MAGALY DELICIA VALLADARES PÉREZ  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO**