



Firmado digitalmente por  
VALLADARES PEREZ Magaly Delicia  
FAU 20154572792 soft  
Cargo: Gerente De Infraestructura Y  
Obras  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15.09.2025 08:38:53 -05:00

Calleria, 15 de Septiembre del 2025

## RESOLUCION GERENCIAL N° 000029-2025-MPCP/GM-GIO

### VISTO:

El Expediente N° 2025-0048857, a través del cual el Consultor **CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA** presenta la Liquidación del **Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC**, correspondiente a la Supervisión de la Obra: **“Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali”** CUI 2488989, y;

### CONSIDERANDO:

Que, con fecha **08-07-2024** se suscribió el **Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC** entre esta Entidad Edil y el Consultor **CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA**, para que este último se encargue de la Supervisión de la Obra: **“Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali”** CUI 2488989, por un monto de **S/ 80,190.00 (Ochenta Mil Ciento Noventa y 00/100 Soles)** y un plazo de **Ciento Ochenta (180) días calendario**;

Que, a través de la **Carta N° 015-2025/CSA/RC/RABP** recepcionado con fecha **27-08-2025**, el Representante Común del **CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA**, remite a la Entidad la Liquidación del Contrato Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC, correspondiente a la Supervisión de la Obra: **“Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali”** CUI 2488989, indicando que el costo del servicio de supervisión asciende a la suma de **S/ 80,190.00 (Ochenta Mil Ciento Noventa y 00/100 Soles)**, con un saldo a su favor por la suma de **S/ 5,190.00 (Cinco Mil Ciento Noventa y 00/100 Soles)**, además de la devolución de la retención del 10% de la garantía de fiel cumplimiento por la suma de **S/ 8,019.01 (Ocho Mil Diecinueve y 01/100 Soles)**;

Que, mediante **Informe N° 000059-2025-MPCP/GIO-SGOSLA-LARP** de fecha **04-09-2025** el Liquidador de Obras, remite al Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, los cálculos de la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC correspondiente a la supervisión en la obra: **“Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali”** CUI 2488989, siendo el monto pagado al consultor la suma de **S/ 75,000.00 (Setenta y Cinco Mil y 00/100 Soles)**. Por lo que solicitó la conciliación financiera y se pueda continuar con el trámite de aprobación de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC;

Que, con **Informe N° 001741-2025-MPCP/GIO-SGOSLA** de fecha **05-09-2025**, el Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, solicita a la Gerente de Infraestructura y Obras, que se tramite ante la Sub Gerencia de Contabilidad la Conciliación Financiera del Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC correspondiente a la supervisión en la obra: **“Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali”** CUI 2488989;

Que, con **Informe N° 000069-2025-MPCP/SGCONT-MGPS** de fecha **09-09-2025**, el Supervisor del Programa Sectorial I, informa a la Sub Gerente de Contabilidad, que después de haber revisado los registros contables correspondiente al Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC para la supervisión de la obra: **“Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali”** CUI 2488989, el importe ejecutado de acuerdo al libro auxiliar de la respectiva cuenta contable es por la suma total de **S/ 75,000.00** determinando que los montos COINCIDEN con la Liquidación Económica presentada por la Gerencia de Infraestructura y Obras;

Que, mediante **Informe N° 000063-2025-MPCP/GIO-SGOSLA-LARP** de fecha **12-09-2025**, el Liquidador de Obras, comunica al Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, que la supervisión de la obra: **“Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali”** CUI



Firmado digitalmente por POLO  
FLORES Wilmer Eleuterio FAU  
20154572792 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 15.09.2025 08:36:40 -05:00



Firmado digitalmente por CALLE  
MARIN Nelly Del Pilar FAU  
20154572792 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 12.09.2025 18:21:40 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://servicios.municiportillo.gob.pe:8181/verificadoc/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: D9M8R7N



**2488989**, que mediante Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC, de fecha 08/07/2024, se contrataron los servicios de La Consultora CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA por el monto de S/ 80,190.00 (Ochenta Mil Ciento Noventa y 00/100 Soles) y con un plazo contractual de 180 (Ciento Ochenta) días calendarios. Existiendo un saldo a favor del consultor por concepto de revisión de la liquidación (la cual está especificada en el Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC.

1) Debido al incorrecto cálculo de revisión efectuado se aplicó la siguiente penalidad especificada en el ítem 27 del cuadro de penalidades del contrato de consultoría N° 000013-2024-MPCP/ALC:



27	Si en la revisión que ha de efectuar la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, se comprueba que la recomendación del Supervisor no está debidamente sustentada acorde con el Contrato de Obra y a las normas de control, que esto conlleva a que la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, emita opinión contraria, esta situación será causal para aplicar una penalidad al Supervisor de 1 UIT. De producirse una situación similar una segunda vez, dicha falta será causal para resolver el contrato.	1 UIT por ocurrencia	Según informe de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo
----	---	----------------------	---

El cálculo de la penalidad se indica, la cual fue notificada mediante carta N° 000341-2025-MPCP/GM-GIO:

**1\*UIT= 1\*5350= S/. 5,350.00 (Cinco Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 soles)**

2) La segunda penalidad y deducción se aplicó por ausencia del personal clave (jefe de Supervisión) especificada en el Informe N° 000522-2024-MPCP/GM-GIO. Dicho cálculo se detalla:

N°	CONCEPTO	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal	Según informe de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo

**0.5\*UIT (2024) = 1\*5150= S/. 2,575.00 (Dos Mil Quinientos Setenta Y cinco con 00/100 soles)**

**Deducción:**

**Costo mensual: S/ 10,000.00**

**Días de ausencia: 1 día**

**D= (10,000.00/ 30) \*1= S/. 333.33**

Por lo que solicita que se apruebe vía acto resolutivo la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC, correspondiente a la supervisión de la obra: **“Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali” CUI 2488989**, toda vez que la Sub Gerencia de Contabilidad reporta que los montos de la liquidación coinciden con los registros contables, siendo el costo de la liquidación la suma de **S/ 79,856.67 (Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 67/100 Soles)**, con un saldo a favor del Consultor CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA por la suma de **S/ 4,856.67 (Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 67/100 Soles)** y un saldo a favor de la Entidad por la suma de **S/ 7,925.00 (Siete Mil Novecientos Veinticinco y 00/100 Soles)** por concepto de aplicación de penalidad, además de que se deberá efectuar la devolución de la Retención de la Garantía que asciende a la suma de **S/ 8,019.00 (Ocho Mil Diecinueve y 00/100 Soles)**, calculado de acuerdo al siguiente detalle:

<b>B.1</b>	<b>AUTORIZADO Y PAGADO S/IGV</b>		
<b>1.1.0</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>S/</b>	<b>S/</b>
1.1.1	MONTO CONTRATADO	S/ 80,190.00	
1.1.2	DEDUCCIÓN POR AUSENCIA DE PROFESIONAL CLAVE	S/ -333.33	
<b>1.2.0</b>	<b>PAGADO S/IGV</b>		
1.2.1	VALORIZACIONES CONTRACTUALES	S/ _____	75,000.00
		<b>S/. 79,856.67</b>	<b>75,000.00</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR</b>			<b>4,856.67</b>
<b>B.2</b>	<b>DE LOS ADELANTOS</b>		
<b>2.1.0</b>	<b>OTORGADO:</b>		
2.1.1	ADELANTO DIRECTO	S/ 0.00	



2.1.2	ADELANTO PARA MATERIALES	S/	0.00	
2.2.0	<b>AMORTIZADO:</b>			
2.2.1	ADELANTO DIRECTO	S/		0.00
2.2.2	ADELANTO PARA MATERIALES	S/		0.00
			0.00	0.00

<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>			<b>0.00</b>
------------------------------------	--	--	-------------

<b>B.3</b>	<b>MULTAS Y PENALIDADES</b>			
3.1.1	CALCULADO (CARTA N° 000341-2025-MPCP/GM-GIO)	S/	5,350.00	
3.1.2	CALCULADO (CARTA N° 000522-2024-MPCP/GM-GIO)		2,575.00	
3.1.3	DESCONTADO	S/		0.00
			7,925.00	0.00

<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>			<b>S/ 7,925.00</b>
------------------------------------	--	--	--------------------

<b>B.4</b>	<b>RETENCIONES</b>			
4.1.1	RETENIDO	S/.	8,019.00	
4.1.2	DEVUELTO			0.00
		S/.	8,019.00	0.00

<b>SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR</b>			<b>S/ 8,019.00</b>
------------------------------------	--	--	--------------------

<b>B.5</b>	<b>RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 000013-2024-MPCP/ALC</b>		
ÍTE M	CONCEPTO	A FAVOR DEL LA ENTIDAD	A FAVOR DEL CONSULTOR
I	AUTORIZADO Y PAGADO		
	- En Efectivo		4,856.67
II	ADELANTOS		
III	OTROS CONCEPTOS		
	- Por Retenciones 10% M.C.		8,019.00
	- Por Penalidad	7,925.00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>7,925.00</b>	<b>12,875.67</b>
	<b>SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 67/100 SOLES</b>		<b>4,950.67</b>

<b>COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 000013-2024-MPCP/ALC</b>			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	S/	IMPORTE
1.00	POR CONTRATO PRINCIPAL	S/	80,190.00
2.00	DEDUCCIÓN POR AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE	S/	-333.33
	<b>COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA</b>	<b>S/.</b>	<b>79,856.67</b>

Que, a través del **Informe N° 001773-2025-MPCP/GIO-SGOSLA** de fecha **12-09-2025**, el Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, solicita a la Gerente de Infraestructura y Obras, la aprobación vía acto resolutivo de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC, correspondiente a la supervisión en la obra: **“Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali” CUI 2488989**, conforme a los calculados establecidos en el Informe N° 000069-2025-MPCP/GIO-SGOSLA-LARP elaborado por el Liquidador de Obras;

Que, conforme a la revisión y evaluación efectuada por el Liquidador de Obras y aprobado por la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Asesora Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras a través del **Informe Legal N° 000065-2025-MPCP/GM-GIO-NDCEM** de fecha **12-09-2025**, opina que se debe Observar la Liquidación presentada por el contratista CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA a través de la Carta N° 015-2025/CSA/RC/RABP recepcionado con fecha 27-08-2025 y Aprobar la Liquidación elaborada por el Área de Liquidaciones respecto del Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC, correspondiente a la supervisión en la obra: **“Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de**



**Ucayali” CUI 2488989**, cuyo costo asciende a la suma suma de **S/ 79,856.67 (Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 67/100 Soles)**, con un saldo a favor del Consultor CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA por la suma de **S/ 4,856.67 (Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 67/100 Soles)** y un saldo a favor de la Entidad por la suma de **S/ 7,925.00 (Siete Mil Novecientos Veinticinco y 00/100 Soles)** por concepto de aplicación de penalidad, además de que se deberá efectuar la devolución de la Retención de la Garantía que asciende a la suma de **S/ 8,019.00 (Ocho Mil Diecinueve y 00/100 Soles)**;

Que, en el caso concreto se aprecia que, el Liquidador de Obras, la Sub Gerencia de Contabilidad y el Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, de acuerdo a sus funciones han procedido a revisar y evaluar técnica y contablemente las razones que motivan la procedencia de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC correspondiente a la supervisión en la obra: **“Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali” CUI 2488989**, dando su CONFORMIDAD a los cálculos y montos resultantes del costo de la liquidación de contrato de consultoría. Siendo responsables por el contenido técnico de los informes generados; en mérito al Principio de Segregación de Funciones, por el cual, los servidores y funcionarios públicos responden por las funciones que ejercen, debiéndose delimitar la responsabilidad de la Gerente de Infraestructura y Obras, en la verificación que el expediente cuente con el sustento técnico favorable y asimismo, en virtud al Principio de Confianza el cual opera en el marco del Principio de Distribución de Funciones y Atribuciones (obligaciones), el cual se fundamenta, en la actuación de un servidor o funcionario público conforme al deber estipulado por las normas, confiando a su vez, en que otros servidores actuaran reglamentariamente, operando así la presunción de que todo servidor actúa bajo el cabal cumplimiento de sus funciones;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF), en su Anexo N° 01 Anexo de Definiciones realiza la siguiente definición - *Liquidación de contrato: “cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo total del contrato y su saldo económico”*.

Que, el **Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF**, señala: **“170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida”**;

Que, habiendo sido evaluado y revisado el presente Expediente por el área técnica competente, y estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades contenidas a la Gerencia de Infraestructura y Obras, mediante la Resolución de Alcaldía N° 076-2023-MPCP de fecha 18-01-2023, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (D.S. N° 344-2018-EF);

#### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. – OBSERVAR** la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC, correspondiente a la Supervisión en la Ejecución de la Obra: **“Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali” CUI 2488989**, presentado por el consultor CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA a través de la Carta N° 015-2025/CSA/RC/RABP de fecha 27-08-2025.

**ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR** la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 000013-2024-MPCP/ALC, correspondiente a la Supervisión en la Ejecución de la





Obra: “Creación de la Plaza Pública del A.H. José Olaya, Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali” CUI 2488989, elaborado por el Área de Liquidaciones de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo y cuyo costo asciende a la suma de **S/ 79,856.67 (Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 67/100 Soles)**, con un saldo a favor del Consultor **CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA** por la suma de **S/ 4,856.67 (Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 67/100 Soles)** y un saldo a favor de la Entidad por la suma de **S/ 7,925.00 (Siete Mil Novecientos Veinticinco y 00/100 Soles)** por concepto de aplicación de penalidad.

**ARTÍCULO TERCERO.** – **ENCARGAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas, una vez consentida la presente resolución, proceda a efectuar el cobro al consultor **CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA**, el saldo a favor de la Entidad que asciende a la suma total de **S/ 7,925.00 (Siete Mil Novecientos Veinticinco y 00/100 Soles)** por aplicación de penalidad.

**ARTÍCULO CUARTO.** – **ENCARGAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas, una vez consentida la presente resolución, proceda a efectuar el pago a favor del consultor **CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA**, el cual asciende a la suma total de **S/ 4,856.67 (Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 67/100 Soles)** previo cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo Tercero.

**ARTÍCULO QUINTO.** – **ENCARGAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas, proceda efectuar la devolución de la retención del 10% que reemplazaba a la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento a favor del consultor **CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA**, el mismo que asciende al monto de **S/ 8,019.00 (Ocho Mil Diecinueve y 00/100 Soles)**, al haberse dado cumplimiento a la prestación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF); siempre que el consultor **CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA** cumpla con efectuar el pago dispuesto en el Artículo Tercero.

**ARTÍCULO SEXTO.** – **ENCARGAR** a la Oficina de Tecnología de Información la publicación de la presente Resolución, en el portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** – **ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, la distribución y notificación de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

**Documento Firmado Digitalmente por:**

**Ing. MAGALY DELICIA VALLADARES PÉREZ  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO**


«Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana»

## CONSTANCIA DE NOTIFICACION

1. DOCUMENTO A NOTIFICAR: RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0000029-2025-MPCP/GM-GIO
2. TITULAR DE LA NOTIFICACION: SR. ROMULO ARTURO BURGA PINEDO  
(REPRESENTANTE COMUN) DE CONSORCIO BURSAN.  
CON DNI N° 45603407.
3. PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE LA NOTIFICACION: SR. ROMULO  
ARTURO BURGA PINEDO.  
CON DNI N° 45603407.
4. EN SU CONDICION DE: REPRESENTANTE COMUN
5. EL DIA: 15/09/2025 A HORA: 03:42 PM  
RECIBIO DE MANERA SATISFACTORIA EN, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE CORONEL PORTILLO.  
LA DOCUMENTACION ANTES DESCRITA, LA MISMA CONSTA: (03 FOLIOS)

FIRMA: \_\_\_\_\_

*Romulo Arturo Burga  
Pinedo  
45603407*



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/verificadoc/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: 8NHMWPY

Palacio Municipal Jr. Tacna 480/ Central Telefónica: 051(61)591412 - 577519 - 577342  
[www.municportillo.gob.pe](http://www.municportillo.gob.pe)

CRECE con su Gente